



表 6-7 生態廊道工程施工自主檢查表

編號: C07-

工程名稱		茅埔排水改善工程		
分項工程名稱		生態廊道工程		
檢查位置		茅埔排水改善工程生態廊道工程		檢查日期
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中 ☒ 施工完成		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際減查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
施工前	尺寸材料確認	PVC 材質 D=5" , t=3.5m,	☐ 有相符 PVC 材質 D=5" , t=3.5m ☐ 不符合, _____	
		砌排石斜率 1:0.1		
		鋼筋 D10mm		
施工中	植筋	接觸面 84 支, 配合銜接預備 16 支, 共計 100 支	☐ 有符合 ☐ 未為符合	
	生態管理設	擋土牆基礎上 50cm, 間距 @5m		
	砌排石	原有混排塊石拆除、整理及留用		
		塊(卵)石外觀無土石或混凝土殘塊等附著	☐ 有符合 ☐ 未為符合	
		長徑 D20~D40cm 佔 70%	長徑 _____	
	背填混凝土	強度 210kg/cm ²	強度 _____	
	植草種類確認	草種種類: 類地毯草	種類: _____	
鋪植方式	需平順滿鋪, 兩道植帶重疊 5cm			
施工後	頂部長度	設計值 = 1.0R	量測值 = 1.0R	0
	邊坡斜率	設計值 = 1:2	量測值 1.35R / 2.75R 大於 1:2	0
缺失複查結果: ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善, 填至表 6-10 「不合格事項改善通知及追蹤紀錄表」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員簽名:				

現場工程師簽名(檢查人員):

工地負責人: